



תאריך: 16/10/2026

לכבוד: א.ל. צורים בנייה והנדסה בע"מ

סקר ממונה בטיחות

כתובת: רחוב הרימון 14, נס ציונה

מנהל אתר: יוסי אברהמי

תאריך הביקורת: 16/10/2026

מספר עובדים באתר: 26

מבצע הבניה (קבלן): א.ל. צורים בנייה והנדסה בע"מ

כתובת האתר: רחוב הרימון 14, נס ציונה

שם מבצע הביקורת: אסף ברגר

צ'קליסט ממונה בטיחות

12 בדיקות • 6 תקין • 2 בטיפול • 3 לא תקין • 1 לטיפול דחוף

5 בדיקות: 3 תקין • 1 בטיפול • 1 לא תקין

ארגון האתר ותיעוד

#	בדיקה	הערות	סטטוס	תמונות
1	גידור ושילוט האתר	גדר היקפית רציפה בגובה 2 מ'. שלט הקבלן ומנהל העבודה מוצב בכניסה.	תקין	
2	פנקס כללי ומינוי מנהל עבודה	הפנקס הכללי במשרד האתר ומעודכן. מינוי מנהל העבודה נמסר למפקח העבודה.	תקין	
3	ציוד מגן אישי	כל העובדים בשטח עם כובעי מגן ונעלי בטיחות, כולל עובדי קבלני המשנה.	תקין	
4	ציוד כיבוי אש ועזרה ראשונה	בקומה 4 חסר מטף על וו התלייה. הקבלן הזמין 2 מטפי אבקה 6 ק"ג, שיוצבו עד 20/10/2026. ארון העזרה הראשונה מלא.	בטיפול	
5	סדר וניקיון ודרכי מעבר	במעבר בקומה 3 פסולת בנייה, שאריות עץ וברזל חוסמות את דרך המעבר. יש לפנות ולסמן מעבר פנוי.	לא תקין	

3 בדיקות: ● תקין 1 ● בטיפול 1 ● לטיפול דחוף 1

4 בדיקות: ● תקין 2 ● לא תקין 2



הערות:

1. יש לטפל בליקויים המפורטים בדוח זה.
2. לא דווח על תאונות עבודה.
3. לא דווח על הימצאות עובדים חדשים.
4. יש לספק ולוודא שימוש בצידוד מגן אישי מתאים מול הסיכונים בעבודה.
5. יש לבצע הדרכות בטיחות ספציפיות בנוסף להדרכת בטיחות לעובד חדש.
6. יש לבצע עבודה בגובה רק ע"י עובדים מוסמכים ובהתאם להוראות התקנות לעבודה בגובה.



Benger

בכבוד רב,

אסף ברגר

ממונה בטיחות מוסמך
אבן-טל הנדסת בטיחות