

דוח סיור באתר

כתובת: רחוב התאנה 9, ראש העין

שם היזם: אבנר רוזנטל


קבלן ראשי: ר.ע. אחים לבנייה בע"מ


כתובת האתר: רחוב התאנה 9, ראש העין

שם המפקח: אינג' אסף נבון

נוכחים בישיבה/בסיור:

- מוטי אלבז - מנהל עבודה
- נועה פרץ - מהנדסת ביצוע

נושא	תיאור	לטיפול/הערות	תמונות	טופל
1 איטום - קירות מרתף	קיר המרתף הצפוני: חפיפת היריעות הביטומניות נמדדה 6 ס"מ בלבד, במקום 10 ס"מ לפחות. יש להוסיף רצועת חיזוק בכל החפיפות לפני לוחות ההגנה והמילוי החוזר.	קבלן איטום		לא טופל
2 קונס' - תקרה קומה 7	בשולי התקרה בצד המערבי חסרו מרחקים (שומרי כיסוי) מתחת לרשת התחתונה. הושלמו במהלך הסיור, ונבדקו מרווחי המוטות מול התכנית. ניתן לצקת.	מנהל עבודה		טופל
3 חשמל	תקרה קומה 7: צינורות החשמל אינם קשורים לרשת וחלקם מונחים ישירות על התבנית. יש לקשור לרשת כל מטר לפחות, כדי שלא יצופו בזמן היציקה.	מנהל פרויקט		לא טופל

נושא	תיאור	לטיפול/הערות	תמונות	טופל
4 בנייה	קירות הבלוקים בקומה 3 הושלמו. מידות הפתחים נבדקו מול התכנית האדריכלית ונמצאו תקינות, כולל פתח החלון בדירה 11 שתוקן לפי הערת הסיוור הקודם.	מנהל עבודה		טופל
5 בטיחות	תבניות תקרה קומה 8: עובדים בשולי התבנית ללא מעקה בטיחות זמני. יש להפסיק את העבודה בשוליים ולהתקין מעקה בכל היקף התקרה.	קבלן ראשי		לא טופל
6 אינסטלציה	בדיקת לחץ לצנרת המים בקומה 3: הלחץ נשמר שעתיים ללא ירידה. ניתן לסגור את הקירות ולהמשיך בטיח.	מנהל עבודה		טופל



בברכה,
אינג' אסף נבון - B.Sc מהנדס בניין, מפקח בנייה
נבון-יהלום מהנדסים יועצים בע"מ