



תאריך: 12/10/2026

לכבוד: ב.ר. גלבוע הנדסה ובנייה בע"מ

דוח ממונה בטיחות • ביקורת תקופתית מס' 7

מבדק בטיחות בעבודה באתר בנייה

פרויקט "גני הדר" • רחוב הדקל 12, באר שבע

שם הקבלן: ב.ר. גלבוע הנדסה ובנייה בע"מ

כתובת האתר: רחוב הדקל 12, באר שבע

שם מבצע הביקורת: עידו כהן, ממונה בטיחות

שם מנהל העבודה: דני כהן

מספר עובדים באתר: 38 עובדים, 4 קבלני משנה

שם היזם: אורן-שקד יזמות בע"מ

שם האתר: גני הדר - שני בנייני מגורים

תאריך הביקורת: 12/10/2026 • 09:30

שם מנהל הפרויקט: אלי מזרחי

שלב העבודה באתר: שלד, פיגום חזיתי וטיח פנים

סחר לוי נציג היזם

אלי מזרחי מנהל פרויקט

דני כהן מנהל עבודה

משתתפים בסיור:



עוזר בטיחות נוכח בשטח בזמן הסיור

לא

מנהל עבודה נוכח בשטח בזמן הסיור

כן

רמת סיכון כללית לדוח

גבוהה

24 נושאים נבדקו • 11 דורשים טיפול

סיכום ממצאים



13 תקין • 4 תקין חלקי • 5 לא תקין • 2 חמור מאוד



1 ארגון האתר

6 נושאים

#	הנושא הנבדק	סטטוס	הערות / המלצות לתיקון	לוח"ז לביצוע	תמונה
1.1	שילוט בכניסה לאתר - פרטי היזם, הקבלן ומנהל העבודה	תקין	שלט הכניסה מעודכן וכולל את פרטי מנהל העבודה, הקבלן הראשי ומספרי טלפון לשעת חירום. השלט קריא ומוצב בגובה העיניים.	שוטף	
1.2	גידור היקפי של אתר הבנייה	תקין חלקי	בגדר הצפונית, סמוך לבניין B, חסר לוח גידור ונוצר פתח ברוחב כ-2 מ'. הלוח הסמוך רופף וקשור בחוט בלבד. יש להשלים את הגידור ולחזק את הלוחות.	תוך 48 שעות	
1.3	נעילת שער האתר ובקרת כניסה	תקין	השער ננעל בשרשרת ומנעול בתום יום העבודה. נצפה יומן כניסת מבקרים מעודכן בעמדת השמירה.	שוטף	
1.4	ארון עזרה ראשונה	תקין	ארון עזרה ראשונה נמצא במשרד האתר, מלא ומסודר. מומלץ להוסיף שלט הכוונה בכניסה למשרד ולמנות אחראי לבדיקה חודשית.	שוטף	
1.5	אמצעי כיבוי אש - לפחות 4 מטפי אבקה 6 ק"ג	לא תקין	בקומות השלד נמצאו 2 מטפים בלבד, וזו התלייה של מטף נוסף ריק. יש להשלים ל-4 מטפים לפחות ולוודא תוודא ביקורת שנתית בתוקף.	תוך 7 ימים	
1.6	שירותים ומי שתייה לעובדים	תקין	נמצאו 2 תאי שירותים נידים נקיים ומתקן מי שתייה קרים תחת הצללה, בקרבת אזור העבודה.	שוטף	



3 נושאים

הדרכות, מינויים ותיעוד

2

#	הנושא הנבדק	סטטוס	הערות / המלצות לתיקון	לוח לביצוע	תמונה
2.1	פנקס הדרכה מעודכן	תקין	נמצא תיעוד הדרכות בפנקס ההדרכה, כולל חתימות העובדים. יש להקפיד להדריך כל עובד חדש ביום קליטתו לאתר.	שוטף	
2.2	הדרכת עובדים חדשים ותמצית מידע	תקין חלקי	3 עובדים שנקלטו השבוע השתתפו בתדריך הבוקר, אך טרם חתמו על תמצית מידע. יש להשלים את ההדרכה ואת התיעוד.	תוך 3 ימים	
2.3	מינוי מנהל עבודה רשום והודעה למפקח העבודה	תקין	דני כהן ממונה כמנהל העבודה באתר. כתב המינוי וההודעה על פתיחת האתר נמצאו בתיק האתר.	שוטף	



3 נושאים

ציוד מגן אישי

3

#	הנושא הנבדק	סטטוס	הערות / המלצות לתיקון	לוח לביצוע	תמונה
3.1	כובעי מגן	תקין	כל העובדים שנצפו בשטח חבשו כובעי מגן תקינים, כולל עובדי קבלני המשנה.	שוטף	
3.2	אפודים זוהרים ונעלי בטיחות	תקין חלקי	בקומה 3 נצפה עובד ללא אפוד זוהר בזמן שינוע לוחות טפסנות. יש לחלק אפודים ולאכוף שימוש בכל שטח האתר.	תוך 24 שעות	
3.3	משקפי מגן ומגיני שמיעה בעבודות חיתוך	תקין	העובד בעבודת חיתוך במשחזת השתמש במשקפי מגן, מגיני אוזניים וכפפות כנדרש.	שוטף	



#	הנושא הנבדק	סטטוס	הערות / המלצות לתיקון	לוח"ז לביצוע	תמונה
4.1	מעקות בטיחות בשולי תקרות	חמור מאוד	בקומה 5, בחזית המערבית, חסר מעקה בקטע של כ-6 מ'. יש להפסיק את העבודה באזור, לחסום גישה ולהתקין מעקה תקני לפני חידוש העבודה.	מייד	
4.2	כיסוי פתחים ברצפה	לא תקין	פתח פיר בקומה 2 מכוסה בלוח עץ שאינו מקובע, אינו מכסה את כל הפתח ואינו מסומן. יש לקבע כיסוי חזק ולסמן "פתח - אין לדרוך".	תוך 24 שעות	
4.3	ציוד לעבודה בגובה - רתמות ומשככי נפילה	חמור מאוד	נמצאה רתמה עם רצועות שחוקות, אבזם חלוד ומשכך נפילה פגום. יש להוציא משימוש מיידית, לסמן "פסול" ולבדוק את כלל הציוד באתר.	מייד	
4.4	פיגום חזיתי - אישור בודק מוסמך	תקין	לפיגום החזיתי בבניין A נמצא אישור בודק מוסמך בתוקף. משטחי העבודה שלמים, מעקות ולוחות רגל קיימים ורשת מגן מותקנת.	שוטף	
4.5	פיגום חמורים בעבודות טיח פנים	לא תקין	בדירה 12 נמצא פיגום חמורים עם קרש בודד ברוחב קטן מ-60 ס"מ וללא מעקה. יש להחליף לפיגום תקני ברוחב מתאים.	מייד	
4.6	סולמות גישה	תקין	סולם הגישה לפיגום קשור ויציב, בולט כ-1 מ' מעל משטח היציאה ומוצב על משטח ישר ויציב.	שוטף	



6 נושאים

5 חשמל, ציוד הרמה וסדר באתר

#	הנושא הנבדק	סטטוס	הערות / המלצות לתיקון	לוח"ז לביצוע	תמונה
5.1	לוח חשמל זמני	לא תקין	דלת לוח החשמל בקומת הקרקע פתוחה ואינה ננעלת, וכבלים מונחים על מעבר רטוב. יש לנעול את הלוח, לתלות את הכבלים על מתלים ולייבש את האזור.	מייד	
5.2	בדיקת מתקן החשמל ע"י חשמלאי בודק	תקין	נמצא אישור בדיקה תקופתית של חשמלאי בודק. ממסר הפחת נבדק בלחצן הבדיקה ופעל תקין.	שוטף	
5.3	עגורן צריח - תסקיר ויומן עגורן	תקין	תסקיר בודק מוסמך לעגורן בתוקף עד 03/2027. יומן העגורן ממלא והבדיקות היומיות מתועדות.	שוטף	
5.4	הסמכת מפעיל עגורן ואתר	לא תקין	לא תת המכוון את עבודות ההרמה לא נמצאו כתב מינוי ותעודת הסמכה בתוקף. אין לבצע הרמות ללא אתר מוסמך.	מייד	
5.5	סדר, ניקיון ודרכי מעבר	תקין חלקי	במסדרון בקומה 4 פזורים שברי בלוקים, שאריות ברזל ופסולת המונעים מעבר בטוח. יש לפנות את הפסולת ולסמן דרכי מעבר.	תוך 48 שעות	
5.6	אחסון בלוני גז	תקין	בלוני החמצן והאצטילן מאוחסנים בכלוב מאוורר ומוצל, בעמידה ומאובטחים בשרשרת. מטף זמין בסמוך.	שוטף	



סיכום והמלצות

6

⚠ לטיפול מיידי

- התקנת מעקה בטיחות בשולי התקרה בקומה 5 (סעיף 4.1). עד ההתקנה אין לעבוד באזור.
- הוצאה משימוש של ציוד עבודה בגובה פגום ובדיקת כלל הרתמות באתר (סעיף 4.3).
- הצגת כתב מינוי ותעודת הסמכה לאתת לפני כל עבודת הרמה (סעיף 5.4).
- נעילת לוח החשמל הזמני והרחקת כבלים ממעברים רטובים (סעיף 5.1).
- החלפת פיגום החמורים בדירה 12 בפיגום תקני (סעיף 4.5).

1 יש לטפל בכל הליקויים המפורטים בדוח זה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, ולעדכן את הממונה על השלמתם.

2 לא דווח על תאונות עבודה או אירועים חריגים מאז הביקורת הקודמת.

3 יש לקיים תדריך בטיחות יומי ולתעד אותו בפנקס ההדרכה.

4 יש לספק ציוד מגן אישי המתאים לסיכונים בכל עבודה ולוודא את השימוש בו.

5 עבודה בגובה תבוצע רק בידי עובדים בעלי הסמכה בתוקף, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.

6 המנהלים בשטח יגבירו את הפיקוח על העבודות. במקרה של עבירת בטיחות חוזרת יזמן העובד לשימוע פנימי.

7 ביקורת מעקב תתקיים עד 19/10/2026 לבדיקת השלמת הליקויים שסומנו "מיידי".

אישור קבלת הדוח

דני כהן

מנהל העבודה

קראתי את הדוח ואני מתחייב לטפל בליקויים במועדים שנקבעו.

D. Cohen

12/10/2026

חתימה

בכבוד רב,

עידו כהן

ממונה בטיחות מוסמך • בונים בהנדסה - בטיחות בעבודה

מס' תעודה: 4471



12/10/2026

חתימה וחותמת

Edo Cohen

בונים בהנדסה

בטיחות בעבודה • ניהול פיקוח בנייה • ייעוץ הנדסי



העתקים: אלי מזרחי - מנהל פרויקט • סהר לוי - נציג היזם

Reporto הדוח הופק במערכת